

Verbale Assemblea dei Delegati.

Brescello, 26/10/2018

L'assemblea si apre alle ore 6.00 del 26/10/2018 c/o Davide Graziani, via Quadra Pazzaglia nord 20 – Brescello. Sono presenti in prima convocazione: Graziani Davide.

Constatata la mancanza del numero legale si attende la seconda convocazione indetta per le ore 21.00 del 26/10/2018. Alle 21.00 del 26/10/2018 sono presenti i Sigg.:

Nominativo	
Borettini Fabrizio	presente
Borettini Renato	presente
Cagna Ettore	Assente
De Pari Virginio	Presente
Ferrari Gian Luca	Assente
Graziani Davide	Presente
Lai Angelo	Presente
Poli Agostino	Assente giustificato
Quartaroli Rosella	Presente
Venturini Ettore	Assente giustificato
Sanfelici Italo Gino	Presente

Il presidente dell'assemblea, Davide Graziani, constatando la validità del numero legale, procede con l'apertura dei lavori.

Si discute il primo punto all'ordine del giorno (Contabilità lavori arginatura. Delibera relativa).

Prende la parola il presidente che illustra brevemente i lavori svolti sull'arginatura: dal 27/07/2018 al 03/08/2018 sono stati effettuati lavori di ringrosso alla progressiva 1900m con la disposizione di setto impermeabile (argine zonato) e dalla progressiva 3000m alla progressiva 3500m è stato effettuato un innalzamento della banca con la rettifica della larghezza del coronamento secondo progetto. Detti lavori sono di completamento dei lavori effettuati nel periodo settembre 2017 - dicembre 2017 e per distinguerli da questi ultimi, la cui contabilità risulta già definita e approvata, vengono detti di "secondo stralcio". In particolare è stato effettuato:

- argine zonato con nucleo a bassa permeabilità ed allargamento in coronamento in prossimità della progressiva 1800-1900 m (casa xxxxx).
- ringrosso banche lato campagna tramite rialzo di un metro dalla progressiva 3014 fino quasi alla progressiva 3500 (accesso cava enza morta xxxxxx).
- Distribuzione di velo di terreno vegetale derivante da scotico sul coronamento e sulla banca dalla progressiva 2900 alla progressiva 3800.

I lavori svolti hanno interessato i tratti arginali a bassa resilienza, come evidenziato dagli studi condotti dall'Università di Parma. L'arginatura in attuale configurazione può resistere ad una piena ad un metro dal livello di coronamento per un tempo di 7 giorni senza problemi di fenomeni di filtrazione ed instabilità nel corpo arginale lato campagna.

L'importo complessivo di questo secondo stralcio di lavori ammonta a € 17.580,00 oltre a IVA di legge. Ai sensi del PU042-16, capitolato di esecuzione lavori di ringrosso e rialzo argine ed 09/2016 e delle voci a computo lavori ed 09-2016 il Consorzio ha liquidato l'85% del suddetto importo (€ 14.493,00 + IVA) dietro presentazione fattura n° 60 del 31/08/2018 pari a complessivi € 18.230,46. La rimanente cifra del primo stralcio per un totale complessivo di € 5.725,03 (€ 8.492,65 -3.800,00 + IVA) verrà liquidata dal Consorzio entro il 01/05/2019 e il rimanente del secondo stralcio per un totale complessivo di € 3.217,14 (€ 2.637,00 + IVA) liquidata entro il 03/08/2019 se sussistono i presupposti ai sensi del PU042-16, capitolato di esecuzione lavori di ringrosso e rialzo argine ed 09/2016 e voci a computo lavori ed 09-2016 nonché se quanto previsto dal DPR 120 - 2017 risulta correttamente effettuato dalla ditta SIRE ove applicabile. Il presidente fa presente che è stato completamente liquidato l'Ing. Martino per quanto concerne la gestione della sicurezza nel cantiere con il pagamento della fattura relativa alla seconda rata e pari a € 1.015,04 complessivi.

Il consiglio approva all'unanimità.

In merito al primo punto il presidente fa notare che rimangono in sospeso i compensi relativi a progettazione e direzione lavori dell'arginatura pari a:

- € 5.000,00 per il primo stralcio di ripresa corde molli con direzione lavori meno l'acconto di € 2.000,00 (oltre C.P.I. e IVA) da fattura del 28 dicembre 2016.
- € 1.500,00 (oltre C.P.I. e IVA) per la progettazione e direzione lavori dell'argine zonato come delibera CdA del 10/02/17.

Il presidente fa presente, anche in considerazione dei punti successivi all'OdG, che ad oggi in cassa sono disponibili € 8.385,19. Le riscossioni procedono ma sotto la media, probabilmente a causa degli annunci dei vari governi relativi all'annullamento delle cartelle.

Il consiglio delibera di aspettare le disponibilità di cassa previste a novembre e rimanda la discussione alla prossima assemblea.

Si discute il secondo punto all'ordine del giorno (Lavori sfalcio arginatura. Delibera relativa). Il Presidente prende la parola e comunica che sono stati richiesti preventivi alle ditte Pulga, Bioverde (attualmente impegnata sull'arginatura dell'Enza) e Bertoli. La ditta Pulga ha comunicato di non

poter formulare preventivo in quanto impegnata su altri lavori. La ditta Bioverde propone lavoro a corpo di € 6.000,00 oltre IVA da effettuarsi entro il 20/11/2018 e la ditta Bertoli propone lo stesso lavoro ad € 4.000,00 oltre IVA. La ditta Bertoli valorizza anche la possibilità di lavoro ad ore: € 55,00/h oltre IVA per trattrice con braccio decespugliatore e € 95,00/h oltre IVA per trattrice combinata con trincia frontale e laterale.

Il consiglio delibera di programmare una spesa massima di € 3.000,00 + IVA e di eseguire il lavoro prima di dicembre, in funzione delle condizioni climatiche, con priorità dei tratti lato fiume.

Varie ed eventuali. Il presidente prende la parola e comunica che dalla precedente assemblea sono state effettuate le seguenti liquidazioni oltre a quelle precedentemente indicate:

- rinnovo casella pec Aruba per totali € 7,32
- parcelle studio Errei segretario contabile. La n° 80 per complessivi € 779,61 e la n° 132 per complessivi € 1.015,04
- Acquisto gasolio per lavori su arginatura, deliberato nella scorsa assemblea per complessivi € 297,59 in luogo dei € 400,00 deliberati
- Analisi terra argine laboratorio geotecnologico emiliano per totali € 117,12

Al momento non risultano pervenute altre fatture da liquidare.

L'assemblea prende atto e approva all'unanimità quanto liquidato. In merito all'acquisto gasolio l'assemblea approva l'acquisto, entro marzo 2019, di ulteriore quantitativo per € 300,00 in considerazione della previsione di futuri lavori di preparazione e semina sui tratti delle banche oggetto degli ultimi lavori.

Il presidente comunica che a seguito modifica normativa bancaria ha firmato per la responsabilità sul conto del Consorzio. A tal fine fa presente che in caso di decadenza risulta necessario intestare il conto ad altro soggetto fisico.

Il presidente comunica che è stata effettuata comunicazione congiunta con i consorzi Serraglio Bocca d'Enza e Quadra Oppi per richiedere l'estensione dei lavori di pulitura alveo fin oltre il ponte di Coenzo. Al momento non è pervenuta risposta.

Il presidente comunica che il 24/11 p.v. verrà in visita del comprensorio e dell'arginatura una delegazione di geologi della Geo.Pro.Civ. In tal senso richiede la disponibilità di uno o due persone per l'illustrazione del comprensorio. Al termine della giornata il gruppo si tratterà a pranzo.



CONSORZIO UNICO DI DIFESA TERRE GOLENALI DEL COMUNE DI BRESCELLO

c/o Comune di Brescello Piazza Matteotti, 12 -42041 Brescello - Reggio Emilia

Pec: consorzioghiarole@pec.it mail: info@consorzioghiarole.it www.consorzioghiarole.it

C.F.: 81001520352

Consorzio obbligatorio approvato con decreto prefettizio n° 5596 del 21/05/1927.

Il consigliere De Pari segnala un problema al canale cases in prossimità della curva di Via Quadra Pazzaglia Nord, in particolare piante tagliate e versanti franati. Il sig. Borettini Fabrizio si attiva per verificare lo stato delle cose.

Il consiglio, su proposta del presidente, delibera all'unanimità di effettuare incontro con il sindaco di Brescello al fine di sottoporre i seguenti argomenti:

- Revisione piano protezione civile alla luce dei lavori recenti sull'arginatura.
- Attivazione presso Bonifica Emiliana .per collegamento idrometro chiavica canalazzo.
- Classificazione arginale e servizio di piena.
- MaB Po Grande e ponte ciclopedonale Ghiarole.

Il presidente si attiverà per appuntamento. Alle ore 22.30 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS