



## Consorzio Unico di Difesa Terre Golenali del Comune di Brescello

c/o Comune di Brescello Piazza Matteotti, 12 -42041 Brescello - Reggio Emilia

Pec: [consorziooghiarole@pec.it](mailto:consorziooghiarole@pec.it) mail: [info@consorziooghiarole.it](mailto:info@consorziooghiarole.it) [www.consorziooghiarole.it](http://www.consorziooghiarole.it)

C.F.: 81001520352

Consorzio obbligatorio approvato con decreto prefettizio n° 5596 del 21/05/1927.

### Verbale Consiglio di Amministrazione.

#### Assemblea straordinaria

Brescello, 10/02/2017

L'assemblea si apre alle ore 07.00 c/o Davide Graziani, via Quadra Pazzaglia nord 20 – Brescello.

Sono presenti in prima convocazione: Graziani Davide.

Constatata la mancanza del numero legale si attende la seconda convocazione indetta per le ore 21.00. Alle 21.00 sono presenti i Sigg.:

Nominativo	
Borettini Renato	Presente
Ferrari Gian Luca	Assente
Graziani Davide	Presente
Lai Angelo	Presente
Sanfelici Italo Gino	Presente

L'assemblea è valida in quanto presenti più di 3 persone.

Si discute il primo punto all'ordine del giorno (Lavori arginatura Ghiarole. Esame preventivi terra pervenuti, reperimento terra e progetto setto impermeabilizzazione argine).

A seguito di ricerca sono al momento pervenute le seguenti offerte:

Nominativo	Importo	Q.tà offerta	Note	Costo a m <sup>3</sup>
Sire S.r.l.	€ 200,00 a viaggio	Circa 800m <sup>3</sup>	Terra A4-A6 fisicamente a Guastalla Autocarro 15 m <sup>3</sup>	€ 13,30
Pizzetti S.r.l.	€ 120,00 a viaggio	Circa 6/700m <sup>3</sup>	Terra A4-A6 fisicamente a Reggio Emilia. Analisi disponibili. Autocarro 15 - 18 m <sup>3</sup>	€ 8,00
Gazzini	€ 2/ton	Circa 2000 m <sup>3</sup>	Terra ancora da scavare a Brescello, preventivo valido se vi è aggiudicazione lavori.	€ 3,80
Pulga	€ 7,5 m <sup>3</sup>	illimitata	Terra eminentemente argillosa idonea per setto impermeabile	

In più vi è un contatto con Antonio Gastaldello scavatorista. In zona S. Giacomo - Padana tubi sono in progetto 3 vasche laminazione acque prima pioggia, commissionate dalla bonifica Parmigiana Moglia. Quantitativo circa 1000 m<sup>3</sup>. Sarà essere più preciso la settimana prossima.



**Consorzio Unico di Difesa Terre Golenali del Comune di Brescello**

c/o Comune di Brescello Piazza Matteotti, 12 -42041 Brescello - Reggio Emilia

Pec: [consorziooghiarole@pec.it](mailto:consorziooghiarole@pec.it) mail: [info@consorziooghiarole.it](mailto:info@consorziooghiarole.it) [www.consorziooghiarole.it](http://www.consorziooghiarole.it)

C.F.: 81001520352

Consorzio obbligatorio approvato con decreto prefettizio n° 5596 del 21/05/1927.

Il presidente fa presente che la terra offerta da Pulga è idonea per il setto impermeabile e renderebbe disponibile un uguale quantitativo da impiegare per i lavori sull'arginatura.

Il costo preventivato per setto impermeabile è il seguente (al m3):

Scavo e trasporto: € 4,50

Terra: € 7,50

Rinterro: € 3,50

Per totali € 15,50; ogni metro di setto richiede due metri cubi di terra. Sommano circa € 31,00 al metro. Risultano strettamente necessari circa 400 m di setto. Il costo stimato sarebbe pertanto € 12500,00 con disponibilità di 800 m<sup>3</sup> di terra per ulteriori lavori.

Il CdA decide di procedere con il progetto del setto impermeabile affidando il lavoro all'ing. Graziani per una cifra di € 1.500,00 oltre iva, compresa direzione lavori. Il compenso viene liquidato solo ad ottenimento del nulla osta idraulico. Prima di procedere con il progetto si eseguono le analisi della terra al fine della determinazione dei metalli pesanti. In caso positivo si procede con il progetto.

Al momento si decide di attendere per l'acquisto della terra. In merito alla terra di Pizzetti si decide di soprassedere.

Terminato l'argomento, non essendoci altro da discutere alle ore 22.50 la riunione viene sciolta.

LCS